

Oprava místní komunikace k ČOV Boseň

Aktualizovaný plán postupu prací

Ve středu 30.7.2025 proběhl další kontrolní den na stavbě. Nesrovnalosti, které se během prací objevily, by měly již být ve spolupráci s vlastníky přilehlých pozemků vyřešeny.

V současné době je připravena podkladová vrstva komunikace.

31.7. – 15.8.

- Komunikace je pro vlastníky přilehlých nemovitostí – se zvýšenou opatrností – průjezdná.
- Bude probíhat usazování obrubníků, výkopové práce pro umístění veřejného osvětlení a vsaků a další doladění před pokládkou finálního asfaltového povrchu.
- Na staveništi se budou pohybovat stavební stroje a pracovníci.

18.8. – 22.8.

- V uvedeném termínu se předpokládá provedení pokládky finálního asfaltového povrchu.
- Oblast stavby bude uzavřena – přesný termín uzavírky bude včas potvrzen.

25.8. – 29.8.

- V uvedeném termínu budou prováděny dokončovací práce.
- Oblast stavby bude pro vlastníky přilehlých nemovitostí průjezdná.
- Na staveništi se budou pohybovat pracovníci, příp. stroje – prosíme o zvýšenou opatrnost.

Věříme, že se celá akce podaří včas dotáhnou do zdárného konce.

Obec Boseň